

Datum	Denní záznamy stavby
13.10.2022	POČASI SLNEČNO : 17°C
NEDELE	DOČET PRAC : MIRAMID : NUHMANOV,
	OSECKÝ, DATSUN
	POPIS PRAC: - TERÉNE UPRAVY
	- MONTÁŽ KOPOVKY A LÍSTY
	- HUTNENÍ
	PRACOVNA DOBA : 7 ⁰⁰ 17 ⁰⁰ hod
24.10.22	Zápis IDS: Dnes proběhl na stavbě
	č. 16. viz samostatný zápis.
	Třídění dokončeného díla k účelu
	dne 31.10.2022 v rámci č. 16.
	Zápis koo BOEP - kontrola opatření
	BOEP, oplocení stavby, znečištění
	stavby, potvrzení OPP - lesní přírodní
	ZÁPIS ZHOTOVITELE: ZHOTOVITEL OZNAMUJE
	OBJEDNAVATELI ŽE POČASTAVUJE PRACE NA
	OBJEKTU MŠ V ROHACOVÝCH KASAREN KVOLI
	NESCHVALENÍM PRACAM NA RAMEC SOD
	DODATEK č. 2. DNE 24.10.2022
24.10.22	Zápis IDS: Stavbu práce byly přerušeny
	do doby schválení dodatku č. 2
	k SOD. Zhotovitel dnes přidal
	zmenové listy č. 6 - 13 jako podklad
	k projednání dodatku. Zhotovitel
	na dobu přerušeni práci zabezpečí
	stavbu a přijme opatření, aby
	nedošlo ke znehodnocení a poškození
	dosud provedených prací. To projedná
	dodatek č. 2 budou přerušeni práce
	ohrožený a bude stavba

[illegible]