

NÁVRH TERMÍNOVÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Název díla: Rekonstrukce části objektu ZŠ U Vršovického nádraží

Smlouva o dílo: 2022/OMP/1395

Objednatel: Městská část Praha 10

Zhotovitel: PKbau s.r.o.

Za generálního dodavatele stavby, tímto žádáme o prodloužení a rozdělení termínu realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce části objektu ZŠ U Vršovického nádraží“ z následujících důvodů.

- a) Prodloužení termínu na dokončení stavby z původních 4 měsíců ode dne zahájení stavebních prací o dva týdny. **Tedy na celkovou dobu plnění 4 měsíců a dvou týdnů.**

Odůvodnění: při provádění bouracích prací v oblasti spojovacího krčku bylo zjištěno, že stávající betonová stropní konstrukce kotelny v 1PP není v technicky vyhovujícím stavu a bude nutné provést jiné technologické postupy pro provedení betonáže a statického zajištění této části. Toto řešení i časová náročnost provedení byla odsouhlasena s AD a TDI a zapsána ve stavebním deníku. Finančně popsáno a řešeno ve Změnovém listu č.1.

- b) Rozdělení termínu provádění stavebních prací na roky 2022 a 2023 s tím, že v zimním období budou stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by negativně ovlivňovali správné technické a technologické provádění stavby.

Stavba by tedy byla prováděna v následujícím harmonogramu:

Jeden měsíc provádění stavby v roce 2022 (od 24.10.2022 do 23.11.2022)

Tři měsíce a dva týdny provádění stavby v roce 2023 (dle klimatických podmínek se zahájením od března/dubna 2023)

V období od prosince 2022 do března/dubna 2023 bude stavba zakonzervována, zabezpečena a zajištěna proti klimatickým vlivům (déšť, sníh).

Za GD stavby PKbau s.r.o.
Ing. Radek Klofáč – jednatel

Ing.
Radek
Klofáč

Digitálně podepsal
Ing. Radek Klofáč
Datum: 2022.12.09
09:36:34 +01'00'

Ve Světlé nad Sázavou
09.12.2022

Za TDI
Martin Michálek

Martin Michálek
inženýrská činnost
Pražská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

v Praze
09.12.2022