

ID	SO	Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Dokončení	Dokončeno(Předb.)Násladně	1. 2022	2022	Plán 2. 2022	Plán 1. 2023	Plán 2. 2023	Plán 1. 2024	2024	Plán 2. 2024	2025	Plán 1. 2025
0		Rekonstrukce objektu č.p.200 Strážnice na základní školu	1113 dny	12.05.22	28.05.25	53%										
1	01	PŘEDNÍ STAVENÍŠTĚ	0 dny	12.05.22	12.05.22 100%	2										
2	01	ZAHÁJENÍ PRACÍ	0 dny	30.05.22	30.05.22 100%	1										
3	01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	116 dny	30.05.22	23.06.23 96%	2										
4	01	PŘÍPRAVA STAVENÍŠTĚPŘÍKOPKY VODA-KANALIZACE	41 dny	30.05.22	10.07.22 100%	355										
5	02	STAVEBNÍ OBJEKT ŽS-SECESNÍ BUDOVOVA	813 dny	01.08.22	21.10.24	2461%	4	229								
6	02.1.8	BOURÁNÍ	684 dny	01.08.22	34.03.24 99%	182										
7	02.1.1	BOURÁNÍ PODLAHY	326 dny	01.08.22	22.06.23 100%	4										
8	02.1.8	BOURÁNÍ OMŤKY	326 dny	01.08.22	23.06.23 100%	758.4										
9	02.1.8	BOURÁNÍ DVĚŘÍ	331 dny	01.08.22	28.05.23 100%	388.4										
10	02.1.6	Konstrukční část + zděné kco	460 dny	17.10.22	09.01.24 98%	779-200 337S-280										
11	02.1.9	VÝTĚH	88 dny	07.05.24	02.08.24 0%	10										
12	02.1.5	STŘECHA SEDLOVA	314 dny	15.03.23	22.01.24 79%											
13	02.1.5	DMTZ-ZAPADNÍ KŘÍDLO	26 dny	15.03.23	10.04.23 98%	3										
14	02.1.5	OPRAVA KROUV	12 dny	15.03.23	26.03.23 98%	1455										
15	02.1.5	MTZ-ZAKLUP	36 dny	10.04.23	05.05.23 98%	15										
16	02.1.5	MTZ-HYDROIZOLACE	23 dny	10.04.23	02.05.23 98%	15										
17	02.1.5	MTZ-LATOVÁNÍ	20 dny	10.04.23	29.04.23 98%	15										
18	02.1.10	MTZ-OPLECHOVÁNÍ (pláty,komíny,úžalby a...)	78 dny	10.04.23	26.05.23 98%	15										
20	02.1.5	DMTZ-OPLECHOVÁNÍ VĚŽE	19 dny	10.07.23	28.07.23 96%	19										
21	02.1.10	MTZ-OPLECHOVÁNÍ VĚŽE	33 dny	14.08.23	15.08.23 96%	20										
22	02.1.5	MTZ-TÁSKO-ZACHYTIVÝ SYSTÉM	33 dny	20.05.23	30.06.23 98%	19FF										
23	02.1.10	KOMPLETACE SROZU	70 dny	14.11.23	22.01.24 30%	2119										
24	02.1.5	JŽNÍ KŘÍDLO	144 dny	01.08.23	22.01.24 75%											
25	02.1.5	DMTZ-JŽNÍ KŘÍDLO	12 dny	28.05.23	09.10.23 98%	229F-4020858										
26	02.1.5	OPRAVA KROUV	22 dny	01.08.23	22.08.23 98%	2055										
27	02.1.5	MTZ-ZAKLUP	26 dny	18.10.23	12.11.23 98%	24										
28	02.1.5	MTZ-HYDROIZOLACE	26 dny	18.10.23	12.11.23 98%	24										
29	02.1.5	MTZ-LATOVÁNÍ	40 dny	18.10.23	26.11.23 98%	26										
30	02.1.10	MTZ-OPLECHOVÁNÍ (dřev.komíny,úžalby a...)	60 dny	18.10.23	16.12.23 90%	26										
31	02.1.5	MTZ-TÁSKO-ZACHYTIVÝ SYSTÉM	60 dny	02.10.23	30.11.23 90%	29FF										
32	02.1.10	KOMPLETACE SROZU	70 dny	14.11.23	22.01.24 30%	209F-50										
33	02.1.7	POVRCHY VNITŘNÍCH STĚN + STROPY	627 dny	01.05.23	08.10.24 41%	107S-206 dny										
34	02.1.7	1.PP.MISTNOSTI	53 dny	09.05.23	28.12.23 95%	305S-37 4632-27										
35	02.1.7	1.PP.CHODBY	61 dny	01.05.23	28.12.23 95%	89S-120 345S-360S										
36	02.1.7	1.PP.SCHODIŠTĚ	26 dny	26.06.23	26.12.23 95%	305S-37 4632-27										
37	02.1.7	1.PP.MISTNOSTI	47 dny	24.07.23	08.09.23 95%	305S										
38	02.1.7	1.NP.CHODBY	43 dny	26.06.23	07.08.23 95%	305S										
39	02.1.7	1.NP.SCHODIŠTĚ	43 dny	19.05.23	30.06.23 95%	89S-120 375S-385S										
40	02.1.7	1.NP.MISTNOSTI	40 dny	01.08.23	20.10.23 95%	426S										
41	02.1.7	2.NP.CHODBY	43 dny	09.08.23	20.09.23 95%	426S										
42	02.1.7	2.NP.SCHODIŠTĚ	46 dny	24.07.23	07.09.23 95%	89S-120 415S-405S										
43	02.1.7	3.NP.MISTNOSTI	43 dny	13.11.23	25.12.23 95%	465S										
44	02.1.7	3.NP.CHODBY	42 dny	26.09.23	06.11.23 95%	465S										
45	02.1.7	3.NP.SCHODIŠTĚ	43 dny	03.07.23	14.08.23 95%	89S-120 445S-435S										
46	02.1.7	Ochranné detaily oken (spáry,okna)	102 dny	08.01.24	18.04.24 0%	343S-363.4										
47	02.1.7	1PP.STUKY	26 dny	31.01.24	25.02.24 0%	505S-34 54-53										
48	02.1.7	2PP.STUKY	38 dny	10.03.24	16.04.24 0%	505S-37 24-53										
49	02.1.7	2NP.STUKY	38 dny	18.04.24	25.05.24 0%	505S-40 54-60-62.6										
50	02.1.7	3NP.STUKY	38 dny	08.01.24	14.02.24 0%	434-40 54-475S-4										
51	02.1.7	SEK.STĚNY+OKNA	274 dny	01.10.23	30.06.24 15%	7.4										
52	02.1.7	KEMRAMICKÉ OBLADY A DLUŽBY	120 dny	01.03.24	28.06.24 0%	343S-36-228										
53	02.1.7	DŘEVĚNÉ OBLADY	55 dny	11.07.24	03.09.24 0%	474B-11071F-5-80.6										
54	02.1.7	MALBY	100 dny	01.07.24	08.10.24 0%	4647-48-228										
55	02.2	SANACE VLNKOSTI	435 dny	17.10.22	25.12.23 94%											
56	02.2	SANACE VLNKOSTI-ZAPADNÍ KŘÍDLO	333 dny	17.10.22	25.12.23 92%	3										
57	02.2	SANACE VLNKOSTI-JŽNÍ KŘÍDLO	373 dny	25.12.22	25.11.23 96%	3										
58	02.4	TZB	892 dny	18.02.23	02.10.24 98%											
59	02.4.7	HRUBÉ ROZVOODY-SILNOPROUD	384 dny	21.02.23	19.03.24 76%	8										
60	02.4.7	KOMPLETACE-SILNOPROUD	45 dny	18.08.24	02.10.24 0%	5849										
61	02.4.8	HRUBÉ ROZVOODY-SLABOPROUD	384 dny	21.02.23	19.03.24 76%	8										
62	02.4.8	KOMPLETACE-SLABOPROUD	45 dny	18.08.24	02.10.24 0%	6149-91 227										
63	02.4.2	HRUBÉ ROZVOODY UT	384 dny	20.02.23	10.03.24 71%	9										
64	02.4.2	KOMPLETACE UT	45 dny	18.08.24	02.10.24 0%	6349										
65	02.4.5	HRUBÉ ROZVOODY VODA-KANALIZACE	384 dny	20.02.23	10.03.24 98%	8										
66	02.4.5	KOMPLETACE VODA-KANALIZACE	45 dny	18.08.24	02.10.24 0%	6349										
67	02.4.3	HRUBÉ ROZVOODY VZT-CHLAZENÍ	131 dny	18.02.23	30.03.24 7%	89S-120 68-71										
68	02.4.3	KOMPLETACE VZT-CHLAZENÍ	45 dny	18.08.24	02.10.24 0%	6749										
69	02.4.4	HRUBÉ ROZVOODY MGR	384 dny	20.02.23	10.03.24 98%	8										
70	02.4.4	KOMPLETACE MGR	45 dny	18.08.24	02.10.24 0%	6649										
71	02.4.9	GASTRO-KOMPLETACE-ZPRAVODVŮVNĚMÍ	80 dny	18.06.24	03.09.24 0%	5663-65-227-174										
72	02.1.4	FASÁDA SECESNÍ BUDOVA	431 dny	18.03.23	18.06.24 87%											
73	02.1.4	ZAPADNÍ KŘÍDLO-VÝCHODNÍ FASÁDA	390 dny	15.03.23	07.04.24 80%	4-8FFF										
74	02.1.4	ZAPADNÍ KŘÍDLO-VÝCHODNÍ SKL	38 dny	01.03.24	07.04.24 0%	79FF										
75	02.1.4	ZAPADNÍ KŘÍDLO-SEVERNÍ FASÁDA	398 dny	15.03.23	15.04.24 80%	735S-8779FF										
76	02.1.4	ZAPADNÍ KŘÍDLO-SEVERNÍ SKL	46 dny	01.03.24	15.04.24 0%	79FF										
77	02.1.4	ZAPADNÍ KŘÍDLO-ZAPADNÍ FASÁDA	402 dny	20.03.23	24.04.24 80%	735S-8779FF										
78	02.1.4	ZAPADNÍ KŘÍDLO-ZAPADNÍ SKL	56 dny	01.03.24	25.04.24 0%	79FF										
79	02.1.4	ZAPADNÍ KŘÍDLO-JŽNÍ FASÁDA	414 dny	15.03.23	01.06.24 80%	735S-8779FF										
80	02.1.4	ZAPADNÍ KŘÍDLO-JŽNÍ SKL	62 dny	01.03.24	01.06.24 0%	79FF										
81	02.1.4	JŽNÍ KŘÍDLO-JŽNÍ FASÁDA	386 dny	08.05.23	07.05.24 80%	735S-8779FF										
82	02.1.4	JŽNÍ KŘÍDLO-JŽNÍ SKL	68 dny	01.03.24	07.05.24 0%	81FF										
83	02.1.4	JŽNÍ KŘÍDLO-SEVERNÍ FASÁDA	396 dny	18.07.23	18.05.24 80%	735S-8779FF										
84	02.1.4	JŽNÍ KŘÍDLO-SEVERNÍ SKL	79 dny	01.03.24	18.05.24 0%	83FF										
85	02.1.3	VÝPLNĚ OTVORŮ-OKNA + DVĚŘE	285 dny	20.11.23	30.08.24 1%											
86	02.1.3	ZAPADNÍ KŘÍDLO-DEMONTÁŽ OKEN	30 dny	03.02.24	03.03.24 0%	89										
87	02.1.3	ZAPADNÍ KŘÍDLO-MONTÁŽ OKEN	30 dny	03.02.24	03.03.24 0%	865S										
88	02.1.3	JŽNÍ KŘÍDLO-DEMONTÁŽ OKEN	75 dny	20.11.23	02.02.24 0%	895S										
89	02.1.3	JŽNÍ KŘÍDLO-MONTÁŽ OKEN	75 dny	20.11.23	02.02.24 0%	865S										
90	02.1.3	PROSKLENĚ VNITŘNÍ	80 dny	01.05.24	20.07.24 0%	91										
91	02.1.3	STĚNY-montážní detaily vřota	22 dny	21.07.24	12.08.24 0%	108FS-40228-62										
92	02.1.3	PROSKLENĚ STĚNA V VÝTĚHU 1-montážní detaily vřota	80 dny	20.01.24	08.04.24 0%	10										
93	02.1.3	PROSKLENĚ STĚNA V VÝTĚHU 1-montážní detaily vřota	22 dny	20.01.24	30.04.24 0%	1032										
94	02.1.3	MONTÁŽ DVĚŘÍ INTERIER	91 dny	01.06.24	30.08.24 0%	9 503S-228										