

datum:
14.3.2023

Věc:

**REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 200
K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Vyjádření ke změnovým listům ZL01, ZL02, ZL12, ZL15, ZL18, ZL20, ZL23, ZL24, ZL32**

ZL02 Odkrytí zhlaví trámů – krovy a stropy

Při posuzování stavu dřevěných konstrukcí byl mykologem vznesen dotaz na odkrytí kompletních zhlaví. V případě, kdyby nedošlo ke kompletnímu odkrytí nemohlo být zaručeno správné ošetření a tím zajištěna další životnost těchto prvků.

ZL12 Úprava rozsahu teracového soklu

Jedná se o doplnění ZL08, který nebyl zcela dořešen z důvodu konzultace s OPP. U malého přístavku vedle schodiště byla původně přizdívka, která sloužila jako květináč. Po odhalení terénu se ukázalo, že květináč nemá základy a nepříznivě ovlivňuje obvodové zdivo a tudíž musel být neprodleně odstraněn.

ZL15 Příčka tělocvičny

Příčka byla přepracována v době výstavby z důvodu následného osazení konstrukce basketbalového koše. Staticky by původní příčka nevyhověla zatížení.

ZL18 Bedničkový strop – sanace 1 fáze

Spodní deska bedničkového stropu byla odstraněna ve všech nadzemních podlažích přístavby a to z důvodu prodloužení životnosti stropní konstrukce. Na statické vlastnosti nemá demolice spodní desky vliv, vše popsáno podrobně ve stavebně technickém průzkumu na cloudovém úložišti zhotovitele.

ZL20 Sanace stropních trámů 1.fáze

V důsledku dlouhodobého neužívání objektu byl po mykologickém posouzení odhalen větší rozsah napadení dřevěných konstrukcí. Konstrukce musí být adekvátně ošetřeny, případně vyměněny, aby byla zajištěna správná funkčnost a jejich stabilita. V případě stropních trámů je postupováno finančně méně náročnou variantou, která zahrnuje výměnu dřevěných trámů místo složitějšího příložkování ocelovými prvky.

ZL23 Zásyp kanálů pro TZB pod tělocvičnou

V průběhu výstavby bylo rozhodnuto o zásypu stávajících kanálů z důvodu jejich nevyužívání. Kanály nebyly v dobrém technickém stavu a v případě jejich využití by byly náklady vyšší než v případě jejich zachování.


ZL24 Vyškrábnutí spár cihelného zdiva 1.PP

V PD a výkazem výměr (dále pouze VV) došlo k nesouladu mezi odstraněním omítek v 1.PP, bylo nutné doplnit vyškrábání spár pro zajištění správné funkčnosti.

ZL32 Přesunutí hlavního uzávěru plynu

Dle vyjádření Pražské plynárenské společnosti je nutné upravit uzávěr, který je před objektem ve zpevněné ploše tak, aby vyhovoval všem jejích standardům.

S pozdravem



d plus®
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45A
186 00 PRAHA 8