

Změnový list č. 18 (ZL)

ZL č./verze:	18
Datum předložení ZL:	16.02.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Bedničkový strop-sanace 1 fáze

Důvod změny a identifikace původce změny:

Je nutno demolovat nestabilní spodní krycí plášť bedničkového stropu na 1, 2 a 3NP z důvodu jeho obecné pevnostní degradace ve stávajícím stavu, a nutnosti odhalit nosné trámy samotného bedničkového stropu pro zjištění statické stálosti celého stropu. Tato demolovaná vrstva/plášť není pro nový stav potřebná, jelikož v těchto prostorách jsou navrženy SDK podhledy.

Ponechání tohoto pláště by mělo za následek hrozbu pádu, sanačně v tomto stavu nelze zajistit tak aby hrozba byla plně eliminována.

Demolicí krycího pláště bude samotný strop odlehčen, a obnaženy trámy samotného bedničkového stropu, které budou muset být ohledány a následně adekvátně sanovány na základě nového stanoviska autorizovaného statika (bude řešeno v rámci samostatného ZL "Bedničkový strop-sanace 2 fáze").

Popis změny:

'Přičtení bouracích prací spodního pláště bedničkového stropu (šetrným způsobem a bez působení vibrací).

Přičtení položek lešení pro možnost provedení bourání stropu.

Přičtení položek přesunu a likvidace suti.

Přičtení adekvátního množství položek VRN.

Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 6

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

02.1.8 - Bourání

VON - VRN+ON

Přílohy:

ZL 18 Příloha č.01 - Vyčíslení změny

ZL 18 Příloha č.02 - 1NP půdorys

ZL 18 Příloha č.03 - 2NP půdorys

ZL 18 Příloha č.04 - 3NP půdorys


ZL 18 Příloha č.05 - Řez východním křídlem

ZL 18 Příloha č.06 - vyjádření nezávislého statika

ZL 18 Příloha č.07 - stanovisko AD k provedení



ZL 18 Příloha č.08 - Strop 3NP přístavek, archivní výkres, schéma řezů


Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):


Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):

Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem	
	s dopadem:	8 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	734 343,41 Kč
	Celkem:	734 343,41 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko	
Za objednatele:	Bc. Jakub Brzoň	27.2.23			
	Ing. Magda Nováková	24.2.23			
Za TDI:		23.2.23			
Za GP/AD:		23.2.2023			
Za zhotovitele:				23.2.23	
				23.2.2023	