

vyřizuje/tel

datum:  
31.3.2023

Věc:

**REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 200  
K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU  
Vyjádření ke změnovým listům ZL13, ZL25, ZL31, ZL43, ZL45**

ZL13 Podchytávky základů

Při provádění podlahových konstrukcí bylo zhotovitelem zjištěno, že stávající základová spára nosných konstrukcí by byla výše než podkladní beton podlahové konstrukce. Tudíž bylo nutné přistoupit k řešení podezdívání/podbetonování základů, aby byly konstrukce správně staticky zajištěny.

ZL25 Sanace vlhkosti celé spodní stavby

Při zahájení prací na sanačním systému bylo zjištěno několik nových skutečností, které projekt DPS nemohl předpokládat a na základě kterých došlo ke změně systému sanací, který je bez dopadu do ceny díla. Dále byly v rámci 1.PP odhaleny konstrukce, které vyžadovaly sanační zásah, protože byly v horším stavu než se předpokládalo.

ZL31 Sanace zdivo 3.09 a 3.10

Při větším odhalení dřevěných stropních konstrukcí a následně provedeném mykologickém průzkumu došlo ke zjištění, že ve stěnách místností 3.09 a 3.10 se vyskytuje dřevokazná houba. Musel být neprodleně zpracován návrh sanace těchto stěn, který bude proveden před osazením nových příložek stropních trámů.

ZL43 Svítidla – byt školníka

V rámci zpracování projektu nebylo uvažováno s osazením svítidel do bytu školníka. Byly připraveny pouze rozvody pro dodatečné vybavení dle požadavku uživatele.

ZL45 Ozdobné hřebenáče

Hřebeny a nároží střechy na západním křídle objektu byly osazeny ozdobnými hřebenáči, postupem času byly tyto prvky měněny za obyčejné z důvodu nevyhovujícího stavu. Odbor památkové péče vyžaduje navrácení replik ozdobných hřebenáčů dle původního rozmístění v plném rozsahu.

S pozdravem

**d plus**  
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.  
SOKOLOVSKÁ 16/45A  
186 00 PRAHA 8

Ing. [redacted]  
Průběh [redacted]  
sta [redacted]