

BUNG CZ s.r.o.

V Olšínách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice

Dne 28.02.2023

**Věc: REKONSTRUKCE OBJEKTU č.p. 200, k.ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU
Vyjádření TDS ke změnovým listům ZL**

ZL 13_Podchytávky základů

Během bouracích prací byla zjištěna skutečná hloubka založení objektu, která neumožňovala prohloubení podlahy suterénu do projektované hloubky. Pro provedení navrhovaných podlah bylo nutno prohloubit základovou spáru dle návrhu projektanta. V místech prohlubování základové spáry bylo zjištěno smíšené zdivo s rozsáhlými puklinami, které bylo nutno při prohlubování vhodně sanovat.. Jedná se zejména o místnosti 0.09 až 0.15, 0.42 až 0.48 a 0.50. Podchytávky se musely provést po celém obvodu místností z důvodu statické stability.

ZL 25_Sanace vlhkosti celé spodní stavby

Při provádění bouracích prací byla zjištěna jiná skladba suterénních konstrukcí stěn. Ve stěnách byla zastižena původní horizontální hydroizolace, která byla sice již natolik degradovaná, že nemohla plnit spolehlivě svou izolační funkci, na druhou stranu byla stále podstatnou bariérou pro navrženou elektroosmózu, která by díky ní byla nefunkční. Z důvodu udržitelnosti a funkce byla GD navržena injektáž.

ZL 31_Sanace zdiva 3.09 a 3.10

Při odhalování dřevěných konstrukcí a během kontroly mykologa byla zjištěna přítomnost dřevokazné houby ve zdivu uvedených místností. Dřevokaznou houbu bylo potřeba zajistit proti dalšímu šíření, a následně zajistit její odstranění.


ZL 43_Svitidla byt školníka

V DPS nebyly specifikovány pro byt školníka žádné svítidla, byl ponechán jen kabelový vývod. Na základě požadavku investora byly navrženy a specifikovány konkrétní svítidla pro tuto oblast.

ZL 45_Ozdobné hřebenáče

Na základě požadavku OPP byl návrh rozšířen o osazení replik původních ozdobných profilovaných hřebenáčů v rozsahu dle původního rozmístění.

S návrhem změnového listu souhlasím.



TDS