





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02 - 2023		
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o.			
Investor:	ÚMČ Praha 10	Datum: 21. 09. 2023		
Název akce:	„Výměna ZTI pavilonu C, D, ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10“			
Způsob odeslání / předání datun:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
		21.09.2023		
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2 (3 strany)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o dílo č. 2023/OMP/1233 ze dne 25.07.2023			
na jinou část smlouvy:				
Počet připojených listů specifikací:	3 strany (rozpočet) + 2 strany (fotografie)			
Předmět a zdůvodnění změny:				
<p>7) Nátěr otopných litinových radiátorů v prostorech 2. NP - Po dohodě všech zúčastněných a po vzájemné konzultaci bylo rozhodnuto, že litinové radiátory, které jsou v šatnách, v kabinetech a na chodbě před tělocvičnou budou očištěny a znovu natřeny bílou barvou. Stejně tak i připojovací potrubí k nim. U 4 radiátorů byly dále zjištěny nevhodné (uhnilé) konzole, kterými jsou radiátory upevněny ke zdi. Tyto nevhodné držáky budou vyměněny za nové.</p> <p>8) Úpravy ZTI v 1. NP a 2. NP - Z důvodu malého místa pro vedení potrubí nad podhledy v 1. NP a z důvodu statické bezpečnosti ŽB konstrukce stropu byla rozhodnuto vést nové vodovodní potrubí a potrubí ÚT mimo stropní průvlaky v 1. NP. Důsledkem toho je zvýšená výměra potrubí o 54 m. - Při provádění prací na stoupačním potrubí odvětrání kanalizace bylo po odkrytí konstrukce zjištěno, že napojovací potrubí na větrací hlavice je zcela zkorodované a uhnilé. Proto bylo rozhodnuto o celkové výměně tohoto uhnilého potrubí a nově napojených tvarovek na větrací hlavice. Jedná se celkem o 4 stoupačky s odvětráním, vyvedeným na střechu. - Při provádění nových rozvodů ke sprchám bylo na žádost uživatele rozhodnuto, že ve všech 4 sprchách budou rozvody pro sprchové podomítkové baterie v tzv. provedení „antivandal“.</p>				
Změna celkem:	vícepráce	148.316,60 Kč bez DPH		
		<u>vícepráce celkem 148.316,60 Kč bez DPH</u>		
Výše uvedené změny <u>nemají vliv na konečný termín výstavby.</u>				
Konečný termín dokončení díla je <u>10. 10. 2023.</u>				
 <p>TECHNIK STAV LTE S.R.O. sídlo: Berlínská 1491/9, Praha 10 Hlavní ul 102/00</p>				
				

Počet připojených listů specifikací:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2 (5 stran)
Oznámení vydává: Technik Stav LTE s.r.o. Berlínská 1491/9 102 00 Praha 10 - Hostivař 	
Stanovisko technického dozoru stavby:	
Stanovisko projektanta stavby:	
Stanovisko uživatele/provozovatele objektu:	
Příloha: - Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 2	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o. Berlínská 1491/9 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	21.09.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 21. 09. 2023.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů: Rozpočet + foto (5 stran)	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
	148.316,60 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nové sjednaná lhůta dokončení díla:	
148.316,60 Kč bez DPH	10. 10. 2023	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 TECHNIK STAV LTE S.R.O. sídlo: Berlínská 1491/9, Praha 10 Hostivař 102 00 IČ: 03608361 DIČ: CZ03608361	
Datum:	Datum: [REDAKCE]	