

## Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1274 na akci „OPRAVA ELEKTROINSTALACE – VNITŘNÍ ROZVODY NN - ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVEHLOVA“ ze dne 1. 8. 2022.

Předmětem dodatku smlouvy je úprava harmonogramu plnění díla, resp. rozdělení do etap. (Příloha č. 1 návrhu dodatku č. 1).

Během realizace byla zjištěna nevhodná konstrukce sníženého podhledu v prostorách vstupu a šaten ve vestibulu. Stropní konstrukce je v havarijním stavu a proto nevyhovující pro instalaci nových kabelových rozvodů a svítidel. Strop se nachází nad prostorem únikové cesty a je proto nutné získat stanovisko, příp. nové PBR od autorizované osoby v oboru požární bezpečnost staveb k technickým podmínkám požární ochrany (tj. technické parametry materiálu, který bude použit k montáži nové stropní konstrukce) dané únikové cesty. Dále byla podána žádost o navýšení příkonu z důvodu nového vybavení kuchyně. Pražská energetika se zatím k této žádosti nevyjádřila, proto nelze realizovat přípojku včetně elektroměrového rozvaděče.

Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že se vestibul nachází hned za vchodem do budovy a pohybuje se v něm velké množství osob, není možné z důvodu bezpečnosti rekonstrukci provádět během školního roku.

Rozvodna NN bude provedena v říjnu, stávající je umístěna v suterénu budovy C a stavební práce nijak nenaruší výuku ve škole, ani nebudou představovat riziko pro po budově se pohybující osoby.

Práce ve vestibulu budou provedeny v průběhu vánočních prázdnin, tj. 22. 12. 2022 – 30. 12. 2022.

Vypnutí objektů a jejich přepojení na nový hlavní rozvaděč bude provedeno v době mezi 6. 2. 2023 a 12. 2. 2023 v průběhu jarních prázdnin.

Původní cena díla dle smlouvy se nemění.