

Věc: **Vyjádření TDS k Návrhu změny č. 6 ze dne 24. 10. 2022**

Stavba: *Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren*

Číslo jednací: 2022/TDS/006

Datum: 24. 10. 2022

Vyřizuje: *Martin Michálek*


Popis změny: *Předmětem změny je zjištěný větší rozsah degradace podkladních vrstev vnějších omítek před montáží kontaktního zateplovacího systému. Posouzení stavu bylo provedeno po montáži lešení detailní prohlídkou fasády a po provedení tahových zkoušek. Z tohoto důvodu je třeba provést opravu stávajících vrstev omítky ve větším rozsahu a současně dojde ke zjednodušení profilace fasády v rozích objektu.*

Posouzení položek: *TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.*

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek



Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Mělnická 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č. 8 ze dne 24. 10. 2022

Stavba: Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren

Číslo jednací: 2022/TDS/008

Datum: 24. 10. 2022

Vyřizuje: Martin Michálek

Popis změny: Předmětem změny je umístění slaboproudých rozvodů pod zateplovací systém. Jedná se především o novou instalaci nefunkčního anténního systému, natažení chráničky pro přípojku internetu, rozvody kamerového systému a přívody ke klimatizačním jednotkám ve vhodnější trase a nové rozvody pro elektronický přístupový systém do objektu.

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek



Martin Michálek

inženýrská a inženýrská činnost

Právní 2043/10, Praha 4

IČ: 42567980

Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č. 7 ze dne 24. 10. 2022

Stavba: Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren

Číslo jednací: 2022/TDS/007

Datum: 24. 10. 2022

Vyřizuje: Martin Michálek


Popis změny: Předmětem změny je provedení dispozičního propojení dvou provozních místností školky (místnosti estetiky a kmenové třídy) Tyto práce budou provedeny ve spojení se změnami dle ZL č. 9. Provést tyto úpravy bylo ekonomicky a technologicky vhodné v období provádění prací na zateplení fasády budovy, kdy se dalo využít snadnějšího přístupu do rekonstruovaných prostor. Takto zvolený postup umožňuje provést práce při upraveném režimu stavby současně za provozu školky.

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek



Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č. 9 ze dne 24. 10. 2022

Stavba: Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren

Číslo jednací: 2022/TDS/009

Datum: 24. 10. 2022

Vyřizuje: Martin Michálek

Popis změny: Předmětem změny je odstranění původní podlahy v místnosti estetiky a nahrazení novou konstrukcí podlahy. Původní podlahu tvořila spádovaná keramická dlažba původní terasy ve značném stupni degradace přetažená vrstvou PVC. Pro nové vrstvy podlahy bude použita metoda suchého procesu pomocí desek Femacell s krytinou PVC. Tyto práce budou provedeny ve spojení se změnami dle ZL č. 7. Provést tyto úpravy je ekonomicky a technologicky vhodné v období provádění prací na zateplení fasády budovy, kdy je možné využít snadnějšího přístupu do rekonstruovaných prostor. Takto zvolený postup umožnil provést práce při upraveném režimu stavby současně za provozu školky.

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek



Martin Michálek
a inženýrská činnost
ská 2943/10, Praha 4
Č: 42567930

Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č. 10 ze dne 24. 10. 2022

Stavba: Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren

Číslo jednací: 2022/TDS/010

Datum: 24. 10. 2022

Vyřizuje: Martin Michálek

Popis změny: Předmětem změny je výměna původních dveří do sauny za nové plastové dveře. Původní projektová dokumentace s touto výměnou nepočítala, ale vzhledem k časovému odstupu mezi dobou vzniku dokumentace a realizací díla vykázal stav dveří potřebu jejich výměny.

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek



Martin Michálek
inženýrská činnost
Pražská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č. 11 ze dne 24. 10. 2022

Stavba: Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren

Číslo jednací: 2022/TDS/011

Datum: 24. 10. 2022

Vyřizuje: Martin Michálek

Popis změny: Předmětem změny jsou práce související s odvodňovacím systémem spočívající ve výměně stávajících nefunkčních lapačů střešních splavenin doplnění jednoho střešního svodu včetně připojovacího potrubí a provedení opravy povrchů komunikací u liniového odvodnění z důvodu jejich skutečného stavu. Navíc bude provedena úprava vstupu do šachty parovodu v těsné blízkosti západní strany fasády.

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek



Martin Michálek
inženýrská činnost
ská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č. 12 ze dne 24. 10. 2022

Stavba: Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren

Číslo jednací: 2022/TDS/012

Datum: 24. 10. 2022

Vyřizuje: Martin Michálek

Popis změny: Předmětem změny je provedení nového systému hromosvodu, tak aby odpovídal současné legislativě a byl kompatibilní se systémem stávající fotovoltaiky. Původně navržený systém vzhledem k době vzniku návrhu již tyto požadavky nesplňuje a je třeba systém realizovat podle nového návrhu.

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek



Martin Michálek
a inženýrská činnost
ská 2943/10, Praha 4
Č: 42567980

Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č. 13 ze dne 24. 10. 2022

Stavba: Zajištění energetických úspor – MŠ U Roháčových kasáren

Číslo jednací: 2022/TDS/013

Datum: 24. 10. 2022

Vyřizuje: Martin Michálek


Popis změny: Předmětem změny je provedení odpočtu za neprovedené práce dle původního návrhu hromosvodu. Systém bude realizován dle nového návrhu. (Viz ZL č. 12)

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství rozsahu v jednotlivých položkách **souhlasí**.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

Martin Michálek



Martin Michálek
inženýrská činnost
Pražská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980