

### Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1395 na akci „ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel“.

Předmětem dodatku smlouvy je navýšení smluvní ceny díla z důvodu nezbytných změn rozsahu plnění realizovaných a nerealizovaných prací.

Původní cena díla dle smlouvy o dílo 10 480 000,- Kč bez DPH.

V rozsahu předloženého návrhu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ke schválení jsou změnové listy č. 1 a 2 s vykazanými odpočtovými a přípočtovými položkami a návrh na změnu termínu dokončení stavby.

Realizace dodatečně vyvolaných změn a úprav díla v rozsahu původního předmětu díla byly prováděné na základě zjištěných skutečností.

1) Vícepráce:

- Z důvodu značné degradace stávající stropní ŽB desky zastropení kotelny bylo třeba provést statické zajištění spočívající v provedení nové ŽB desky podepřené po okrajích ztužujícími žebry.
- Z důvodu zjištění nestability stávající příčky mezi družinou a šatnou po odstranění omítkových vrstev, bylo nutno ji nahradit novou konstrukcí z pórobetonových tvárnic s tenkovrstvou omítkou.

2) Méněpráce:

- Z důvodů změny technického a technologického postupu při provádění nových ŽB desek, které byly vyvolány degradací stávajících konstrukcí nebyly některé práce ze soutěžního rozpočtu prováděny (nešlo provést s ohledem na stav stávajících konstrukcí).

Veškeré navržené změny díla byly posouzeny TDS a AD. Posudky jsou v příloze tohoto materiálu.

Sumarizace:

	přípočet	odpočet	rozdíl
ZL1	188 324,36 Kč	-31 346,56 Kč	156 977,80 Kč
<u>ZL2</u>	<u>30 824,61 Kč</u>	<u>0,00 Kč</u>	<u>30 824,61 Kč</u>
	219 148,97 Kč	-31 346,56 Kč	187 802,41 Kč

Vícepráce celkem: 219 148,97 Kč

Méněpráce celkem: 31 346,56 Kč

Cena plnění se celkem zvyšuje o: 187 802,41 Kč

**Celkově se cena díla dle Dodatku č. 1 zvyšuje na 10 667 802,41 Kč bez DPH.**

Protože bylo nutné provést jiné, časově náročnější technologické postupy pro provedení betonáže a statického zajištění v oblasti spojovacího krčku, žádá dodavatel stavby o **prodloužení doby plnění** o dva týdny, tedy **na 4 měsíce a 2 týdny**.

U návrhu Dodatku byla před předložením tohoto materiálu provedena finanční kontrola před vznikem závazku v rámci systému GINIS. Plnění akce nezasahuje do roku 2024. Finanční prostředky nutné na pokrytí smlouvy a Dodatku č. 1 budou hrazeny z rozpočtové skladby:

OdPa	Pol.	ŮZ	ORJ	ORG	Částka (tis.)
3113	6121	10	483	0081520219017	4 900,-
3113	6121	90	483	0081520219017	9 014,-