

## Změnový list č. 12 (ZL)

ZL č./verze:	12
Datum předložení ZL:	23.02.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Úprava rozsahu teracového soklu
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Původní fasádní řešení tohoto malého přístavku bylo v období fasády secesního objektu.</p> <p>Na základě požadavku Odboru památkové péče (OPP), kde chtěli řešit tuto malou část přístavku jako jeden vzhledový celek spolu s velkou přístavbou, byla navržena změna rozsahu typů omítek, která se z velké části řešila v ZL08. V rámci ZL08 nebyla kompletně dořešena, jelikož OPP nemělo v té době své finální stanovisko na rozsah a návaznosti jednotlivých ploch. Zde také OPP sdělilo že si nepřeje vracet zpět původní předezdívku která byla zdemolována (neměla základ, stabilitu, a návaznost na sanační práce suterénu).</p> <p>Tento ZL nezahrnuje sanační práce a elektroosmózu spodní části přístavku. ZL na změnu technologie sanačních prací bude vyhotoven na celý objekt zvláště (secesní objekt+přístavek).</p> <p>V tomto ZL je sokl nově řešen jako teracový umělý kámen, a fasádní omítka vápenná hrubá je nahrazena za omítku břízolitovou škrábanou.</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>'Odečtení položek spojených se skladbou S04 (původní značení soklu).</p> <p>Odečtení položek spojených se skladbou S06 (původní značení fasádní omítky).</p> <p>V ZL08 byly již odečteny položky skladby S06 v hodnotě cca -160,000 CZK bez DPH.</p> <p>Přičtení položek spojených se skladbou S05 (umělý teracový kámen sokl).</p> <p>Přičtení položek spojených se skladbou S10 (škrábaný břízolit s opravou rozsahu do 100%).</p> <p>Přičtení položek spojených s bouráním, přesunem a likvidací sutě cihelné zídky původního soklu.</p> <p>Přičtení adekvátního množství položek VRN.</p> <p>Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>02.1.4 - Omítky vnějších stěn</p> <p>VON - VRN+ON</p>	
<b>Přílohy:</b>	
<p>ZL 12 Příloha č.01 - Vyčíslení změny</p> <p>ZL 12 Příloha č.02 - návrh materiálového rozdělení přístavby ze ZL08</p> <p>ZL 12 Příloha č.03 - FOTO z provádění</p> <p>ZL 12 Příloha č.04 - nové skladby</p>	

**Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):****Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):****Vyjádření objednatele ke změně (INV):**

Časový dopad oproti původnímu řešení:	<b>Bez dopadu</b>	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 85 396,52 Kč
	Přípočet:	393 938,92 Kč
	Celkem:	308 542,40 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň	27.2.23		
	Ing. Magda Nováková	27.2.23		
Za TDI:		23.2.23		
Za GP/AD:		23.2.23		
Za zhotovitele:		23.2.23		
		23.2.23		