

## Změnový list č. 23 (ZL)



ZL č./verze:	23
Datum předložení ZL:	16.02.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Zásyp kanálů pro TZB pod tělocvičnou
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>Pod stávajícími podlahami tělocvičen byl TZB kanál, který byl uvažován dle DPS využít k uložení nových rozvodů TZB.</p> <p>Dle typu a množství rozvodů GD navrhl uložení rozvodů do samotné skladby podlahy, namísto do stávajících kanálů z důvodu případně snazšího přístupu oprav rozvodů.</p> <p>TZB kanál je zasypán dle návrhu AD.</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>'Přiřčení položek betonových patek.</p> <p>Přiřčení položek násypu do TZB kanálu.</p> <p>Přiřčení položek demontáže stávajících rozvodů TZB.</p> <p>Přiřčení položek demolice krycích desek TZB kanálů a přesahujících stěn do podlahy samotného TZB kanálu.</p> <p>Přiřčení položek přesunu a likvidace suti.</p> <p>Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>02.1.1 - Podlahy - bourání + nový stav</p> <p>02.1.8 - Bourání</p>	
<b>Přílohy:</b>	
<p>ZL 23 Příloha č.01 - Vyčíslení změny</p> <p>ZL 23 Příloha č.02 - zápis v KD+email AD</p> <p>ZL 23 Příloha č.03 - schématický zakres půdorys</p> <p>ZL 23 Příloha č.04 - FOTO</p>	

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):

Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):

Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem	
	s dopadem:	5 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	116 429,29 Kč
	Celkem:	116 429,29 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko	
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň	27.2.23			
	Ing. Magda Nováková	27.2.23			
Za TDI:		23.2.23			
Za GP/AD:		23.2.23			
Za zhotovitele:				23.2.23	
				23.2.23	