

Úřad městské části Praha 10
Oddělení přípravy a realizace
oprav a investic
Ing. Magda Nováková
Vinohradská 3218/169,
100 00 Praha 10

Vyřizuje:

Věc: Stanovisko k změnovému listu č. 78
Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA
ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE
Smlouva o dílo: 2022/OMP/0620

Dobrý den,

Zasílám stanovisko ke změnovému listu č. 78.

Obsahem změnového listu je přepracování, respektive dopracování „Dokumentace pro provedení stavby“ na základě odhaleného skutečného stavu původních konstrukcí. Na základě tohoto rozdílu byl v koordinaci mezi „Autorským dozorem“ a „Generálním dodavatelem“ vypracován rozdílový výkaz výměr. Tento VV se dotýká relativně velké části prací a obsahuje hlavně: dopracování požárně bezpečnostního řešení tj. navýšení množství protipožárních podhledů, navýšení počtu revizních dvířek a doplnění požárního otevírání dveří; dále zaměření skutečných rozměrů oken, změna typu těles ústředního topení pro dodržení historického vzhledu, navýšení plochy klempířských výrobků, změna tras a délek silnoproudu.

Jedná se o změnu ve výši **25 018 824,29 Kč bez DPH,**
cena záporných **– 24 712 152,89 Kč bez DPH**
cena kladných **+ 49 730 977,18 Kč bez DPH**

Vzhledem k rozsahu změny byl současně zpracován aktualizovaný harmonogram, dle kterého je posunut termín dokončení prací na 02.12.2024 pro kolaudaci objektu s následným vyklizením staveniště do 02.02.2025, a který je přílohou změnového listu a bude součástí dodatku k SoD.

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jde o změnu podle § 222, odst. (6) ZZVZ. Nejedná se o změnu podstatnou ve smyslu § 222 ZZVZ.

S navrhovaným změnovým listem souhlasím.


 **Quality**
Management
QM-4C,
Liberec,
www.qm