

Věc: **Vyjádření TDS k návrhu termínového dodatku k SoD**

Stavba: **Výměna elektroinstalace pavilonů C, D a přemístění měření v objektu ZŠ Švehlova 12/2900, Praha 10**

*S odkazem na zápis z KD č.1 ze dne 9.8.2022, kde v bodě 4/1-22 bylo konstatováno, že **byly přerušeny práce ve vstupním prostoru do budovy (šatně žáků) z důvodu zjištěné konstrukce sníženého stropu (keramické pletivo s vápennou omítkou), což bude třeba řešit sníženým podhledem v souladu s PBŘS, souhlasím s předloženým návrhem aktualizace harmonogramu s dopadem na termín dokončení díla. Návrh vhodným způsobem minimalizuje narušení provozu školy stavbou, tím že zásadní termíny akce uvažuje realizovat v období školního volna a dává také časový prostor pro úpravu projektové dokumentace.***

**TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického a termínového hlediska vhodným řešením zjištěné změny.**

V Praze 16.8.2022

[Redacted Signature]

TDS  
Senohrabská 2943  
141 00 Praha 4 - Záběhlice

[Redacted Stamp]