

### Důvodová zpráva

RMČ je předkládán návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2024/OŽP/1767 v rámci akce „Rekonstrukce dětského hřiště Heroldovy sady, ul. Norská, Vršovice, Praha 10 - II.“

V rámci rekonstrukce tohoto dětského hřiště byla po odstranění pískových ploch zjištěna přítomnost dřívější zámkové dlažby. Ta zasahovala do budoucí dopadové bezpečnostní zóny okolo nových herních prvků. Tedy musí dojít k jejímu odstranění včetně obrub a příslušných podkladních vrstev. Bez této úpravy by nemohlo dojít k instalaci herních prvků a zejména realizaci nových bezpečnostních dopadových ploch v souladu s ČSN EN 1176. Hřiště by tak nemohlo projít certifikací a nemohlo by být užíváno. Dále bylo při KD řešeno zachování původního písku do dopadových ploch dle PD. S ohledem na míru znečištění je nutná jeho celková výměna. Naopak není nutné pod novou pískovou plochu instalovat geotextilii a nebude zakládán nový trávník na zbytkové ploše 16,84 m<sup>2</sup>, ten je v celé ploše nahrazen pískovou plochou. Tyto změny vyvolávají vícepráce a méněpráce a jsou detailněji zpracovány do změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí navrhovaného dodatku č. 1.

Pro výpočet změn byly použity jednotkové ceny uvedené v uzavřené smlouvě. V jednom případě byla použita jednotková cena dle aktuálně platného ceníku ÚRS. V dalším jednom případě u R položky bylo ověřeno, že se jedná o cenu obvyklou.

více práce ve výši	131.333,79 Kč bez DPH
méně práce ve výši	-7.860,76 Kč bez DPH
původní cena díla	2.494.597,16 Kč bez DPH
nová cena díla	2.618.070,19 Kč bez DPH

Prováděné změny nenaplní definici podstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky na úhradu zvýšených nákladů budou v případě schválení dodatku č. 1 čerpány ze schváleného rozpočtu OŽP na rok 2025.